

न्यायालय जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी
पीठारसीन अधिकारी-डॉ० गौरव सैनी

तारीख २२/११/२३

विविध प्रार्थना पत्र - 24/23

1. सरकार जरिये अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग खण्ड सवाई माधोपुर ।
---प्रार्थी

बनाम

1. टुण्डाराम मीना ,सर्वेदक, निवासी बामनवास पट्टी खुर्द ।
--- अप्रार्थी

उपरिथत

1. पेशेकार सरकार - प्रार्थी पक्ष
2. श्री हनुमान शरण शर्मा - अप्रार्थी पक्ष

निर्णय

दिनांक-28.11.2024

अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग खण्ड सवाई माधोपुर द्वारा पी०डी०२३११ एक्ट के तहत कार्यवाही करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड सवाई माधोपुर ने अपने पत्रांक 8583 दिनांक 26.12.2011 द्वारा निविदा सूचना संख्या 2/2011-12 आमंत्रित की गई थी। जिसके अनुसार 2 कार्यों की निविदा क्रमशः रिहेविलिटेशन ऑफ नाग तलाई बांध व नहर एवं रिहोबॉसटेशन ऑफ चंदापुरा बांध व नहर आमंत्रित की गई थी। उक्त निविदा की विस्तीथ दिव दिनांक 17.01.2012 को खोली गई। जिसके क्रम सं० 2 पर अंकित कार्य रिहेविलिटेशन ऑफ चंदापुरा बांध व नहर के विरुद्ध न्यूनतम दर मैसर्स टुण्डाराम मीना सर्वेदक की बी०एस०आर से 20.50 प्रतिशत कम राशि रू० 75,25,814.00 (जी -शिडयूल राशि रू० 94,66,433.00) प्राप्त हुई। सक्षम स्तर से प्राप्त स्वीकृति पश्चात् प्रार्थी के कार्यालय के पत्रांक 7954-60 दिनांक 17.01.2012 द्वारा न्यूनतम दरदाता मैसर्स टुण्डाराम मीना सर्वेदक के पक्ष में जी-शिडयूल राशि रू० 94,66,432.92 के विरुद्ध 20.50 प्रतिशत कम दर से कुल राशि रू० 75,25,814.00 का कार्यदेश जारी किया गया, जिसके अनुसार रिहेविलिटेशन ऑफ डैम एण्ड कैनाल ऑफ चन्दापुरा माईनर इरिगेशन प्रोजेक्ट जिला सवाई माधोपुर कार्य फर्म को दिनांक 28.02.2012 पर प्रारम्भ कर दिनांक 27.02.2013 तक पूर्ण करना निर्धारित किया था। सर्वेदक को अनुबन्ध के अनुसार प्रगति बनाए रखने हेतु समय-समय प्रार्थी के कार्यालय के पत्रांक 1668-69 दिनांक 25.06.2012, 3895-97 दिनांक 03.10.2012, 6580-82 दिनांक 28.01.2013 द्वारा नोटिस जारी करते हुए फर्म को सूचित किया गया था कि कार्य की प्रगति बढ़ाते हुये कार्य को पूर्ण करने अन्यथा फर्म के विरुद्ध अनुबन्ध की धारा 2 एवं 3 सी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। परन्तु फर्म द्वारा ना ही कार्य की प्रगति बढ़ाई गई ना ही कार्य पूर्ण किया गया। उक्त क्रम में प्रार्थी के कार्यालय के पत्रांक 6785-87 दिनांक 07.02.2013 द्वारा फर्म को सक्षम स्तर से अनुमोदित (कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत जयपुर के पत्रांक 866 दिनांक 30.01.2013) अंतिम नोटिस जारी किया गया। जिसके अनुसार फर्म को अन्तिम अवसर देते हुए 15 दिवस का समय कार्य पूर्ण करने हेतु दिया गया। फर्म द्वारा दिये गये समय में ना ही कार्य की प्रगति बढ़ाई एव ना ही कार्य पूर्ण किया जिसके कारण विभाग को मजदूरन फर्म मैसर्स टुण्डाराम मीना सर्वेदक के विरुद्ध अनुबन्ध की धारा 2 एवं 3 सी के तहत प्रकरण तैयार कर प्रार्थी के कार्यालय के पत्रांक 1638 दिनांक 27.06.2013 द्वारा कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत जयपुर को प्रस्तुत किये गये। कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत जयपुर के पत्रांक एफ-लेखा/जायका/जसंसजेपी/स०माधोपुर/4831-4834 दिनांक 01.07.2013 द्वारा श्री टुण्डाराम मीना (अप्रार्थी) ठेकेदार, ग्राम पोस्ट बामनवास को अनुबन्ध की धारा 2 का स्पष्ट उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए अनुबन्ध की धारा 2 के अन्तर्गत ठेकेदार के विरुद्ध शेष कार्य राशि रू० 46,59,557/-पर 10 प्रतिशत शास्ति राशि रू०


26/11/24

4,65,956/- आरोपित करते हुए अनुबन्ध की धारा 3 (सी) के अर्न्तगत टेकेदार की लागत पर जोखिम पर शेष कार्य अन्य ऐजेन्सी से करवाने एवं धारा 2 के तहत आरोपित शास्त्रिक वसूल करने के निर्देश दिये गये। शेष कार्य हेतु पुनः निविदा जारी की गई। जिस कम कार्यालय मुख्य अभियंता जल संसाधन, राजस्थान जयपुर के पत्रांक 3623-25 दिनांक 08.10.2014 द्वारा सर्वेदक से हुई सधिवर्ता पश्चात् बी0एस0आर दर से 67.99 प्रतिशत अधिक दर स्वीकृत करते हुए कार्य मैसर्स कमलेश शर्मा के पक्ष में स्वीकृत किया। सक्षम स्तर से प्राप्त स्वीकृति के पश्चात् प्रार्थी के कार्यालय के पत्रांक 3249-57 दिनांक 09.10.2014 द्वारा न्यूनतम दरदाता मैसर्स कमलेश शर्मा के पक्ष में जी-शिड्यूल् राशि रु0 58,81,455.00 का विरुद्ध 67.99 प्रतिशत अधिक दर से कुल राशि रु0 98,46,658.00 का कार्यदेश जारी किया गया, जिसके अनुसार रिमेंनिंग वर्क ऑफ रिहेविलिटेशन ऑफ डैम एण्ड कैनाल ऑफ चन्द्रापुर मार्लिनर इरिगेशन प्रोजेक्ट जिला रावाई माधोपुर कार्य फर्म को दिनांक 19.10.2024 से प्राप्त कर दिनांक 30.06.2015 तक पूर्ण करना निर्धारित किया था। रिमेंनिंग कार्य मैसर्स कमलेश शर्मा जयपुर के द्वारा कुल राशि रु0 84,16,705.00 का सम्पादित कर निर्धारित समयवाधि में पूर्ण किया। अनुबन्ध की धारा 3(सी) के तहत रिमेंनिंग किये गये कुल राशि रु0 84,16,705.00 का सम्पादित हुआ यदि यही कार्य मूल सर्वेदक मैसर्स टुण्डाराम मीना द्वारा किया जाता तो राशि रु0 39,83,142.00 में सम्पादित कर दिया जाता। इस तरह राज्य सरकार पर राशि रु0 44,33,563.00 का अधिक भार पडा है। जिसकी वसूली अनुबन्ध की धारा 3(सी) के तहत मूल सर्वेदक श्री टुण्डाराम मीना से की जाती है। मैसर्स टुण्डाराम मीना के विरुद्ध अनुबन्ध की धारा 3 (सी) के तहत आरोपित राशि रु0 44,33,563 में से राशि रु0 7,94,600.00 की वसूली विभाग द्वारा फर्म के कार्यालय में जमा धरोहर राशि/अमानत राशि/कार्य के विरुद्ध सेवा गई Vth डिपोजिट की राशि/Incomplete final bill से की जा चुकी है। शेष शास्त्रिक राशि रु0 36,38,963.00 की वसूली की जानी है, साथ ही प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी के विरुद्ध आरोपित बकाया शास्त्रिक राशि रु0 36,38,963.00 की वसूली पी0डी0आर एक्ट की कार्यवाही करते हुए वसूल करने हेतु निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार (प्रार्थी पक्ष) ने प्रार्थना पत्र का अवलोकन करते हुए पर अप्रार्थी के विरुद्ध आरोपित बकाया शास्त्रिक राशि रु0 36,38,963.00 की वसूली पी0डी0आर एक्ट की कार्यवाही करते हुए वसूल करने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि उनवानी मुकदमें में अप्रार्थी टुण्डाराम ने माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में डी0वी0 सिविल स्पेशल अपील (रिट) नम्बर 957/2021 पेश कर रखी थी। जिसमें दिनांक 24.10.2024 को प्रार्थी की अपील स्वीकार हो गई है व उक्त मामले की सुनवाई कमेटी को करने के आदेश दिये है, साथ ही वकील अप्रार्थी ने मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर के डी0वी0सिविल स्पेशल अपील (रिट) नम्बर 957/2021 निर्णय दिनांक 24.10.2024 की छायाप्रति प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए उक्त मुकदमें को सुनवाई हेतु कमेटी को निजवाने हेतु निवेदन किया है।


वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई, उस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस अवगत कराया कि उक्त प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर के डी0वी0सिविल स्पेशल अपील रिट नम्बर 957/2021 निर्णय दिनांक 24.10.2024 के अनुसार उक्त मुकदमें को सुनवाई हेतु कमेटी में निजवाने हेतु निवेदन किया है। उक्त कम में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.10.2024 का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय के अनुसार अपीलकर्ता को 45 दिनों की अवधि के भीतर विवाद/प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करके संबंधित समिति से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई है। मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर द्वारा पारित निर्णय के अनुसरण में उक्त प्रार्थना पत्र

Signature
26/11/24

में अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस स्तर पर अस्वीकार योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पुनः पेश करने की स्वतंत्रता देते हुए अस्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी पक्ष को निर्णय किया जाता है कि वह सर्वप्रथम मा० उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना करना सुनिश्चित करे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पुनः पेश करने की स्वतंत्रता देते हुए अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ० गौरव सेना)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी